MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEI PINGO DE GENTE

ENDEREÇO: RUA FORTUNATO AGOSTINI, Nº 306 - SANTA TEREZINHA - GARIBALDI - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 68.503,58	25,00%	R$ 17.125,90	25,00%	R$ 17.125,90	25,00%	R$ 17.125,90	25,00%	R$ 17.125,90
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 21.370,68	80,00%	R$ 17.096,54	20,00%	R$ 4.274,14	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3	CONCRETO ARMADO	R$ 195.522,22	55,00%	R$ 107.537,22	45,00%	R$ 87.985,00	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4	FECHAMENTOS	R$ 39.758,87	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 19.879,44	50,00%	R$ 19.879,44	0,00%	R$ -
5	COBERTURA	R$ 182.552,06	0,00%	R$ -	60,00%	R$ 109.531,24	40,00%	R$ 73.020,82	0,00%	R$ -
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 34.093,64	50,00%	R$ 17.046,82	50,00%	R$ 17.046,82	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
7	REDE ELÉTRICA	R$ 48.745,66	10,00%	R$ 4.874,57	30,00%	R$ 14.623,70	35,00%	R$ 17.060,98	25,00%	R$ 12.186,42
8	REDE LÓGICA	R$ 2.585,02	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	50,00%	R$ 1.292,51	50,00%	R$ 1.292,51
9	REDE FRIGORÍGENA	R$ 25.572,00	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	60,00%	R$ 15.343,20	40,00%	R$ 10.228,80
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 56.229,27	35,00%	R$ 19.680,24	40,00%	R$ 22.491,71	25,00%	R$ 14.057,32	0,00%	R$ -
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R$ 142.440,14	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	55,00%	R$ 78.342,08	45,00%	R$ 64.098,06
12	ESQUADRIA	R$ 94.095,09	0,00%	R$ -	10,00%	R$ 9.409,51	55,00%	R$ 51.752,30	35,00%	R$ 32.933,28
13	PINTURA	R$ 34.676,67	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	20,00%	R$ 6.935,33	80,00%	R$ 27.741,34
14	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	R$ 29.737,72	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 8.921,32	70,00%	R$ 20.816,40
15	SERVIÇOS FINAIS	R$ 13.827,48	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 13.827,48
16	PPCI	R$ 5.140,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	40,00%	R$ 2.056,10	60,00%	R$ 3.084,14
	TOTAL	**R$ 994.850,34**	**18,43%**	**R$ 183.361,29**	**30,39%**	**R$ 302.367,46**	**30,74%**	**R$ 305.787,30**	**20,44%**	**R$ 203.334,33**

GARIBALDI, 03 DE NOVEMBRO DE 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHARLES BENINI
Data: 03/11/2026 08:32:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BEATRIZ BOCCHESE ARREGUI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHARLES BENINI
CREA / RS RS236119
ART Nº 14696065